

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	12216196	12216196		Ejecución fina	217802.36	859372.7	2859083.2	3832009.4	7768267.78	63.59%	9796302.1	80.19%	63.59%	80.19%
356307-MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	955	955	1	Ejecución física		400	500	55	955	100%	955	100%	100%	100%
		Meta financiera	3249128	3249128	1	Ejecución financiera	0	0	829234.1	0	829234.1	25.52%	829234.1	25.52%	25.52%	25.52%
356309-MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ENTRE 5TA. AVENIDA Y 6TA. AVENIDA, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	110	110	1	Ejecución física		110			110	100%	110	100%	100%	100%
		Meta financiera	629160	629160	1	Ejecución financiera	0	629160	0	0	629160	100%	629160	100%	100%	100%
356570-MEJORAMIENTO CALLE 8VA AVENIDA ENTRE 13VA CALLE Y 16VA CALLE, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	535	535	1	Ejecución física			250	285	535	100%	535	100%	100%	100%
		Meta financiera	1734600	1734600	1	Ejecución financiera	0	0	551897.46	1182702.54	1734600	100%	1734600	100%	100%	100%
356314-MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ENTRE 7MA. AVENIDA Y GASOLINERA MERCEDES, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	410	410	1	Ejecución física			200	210	410	100%	410	100%	100%	100%
		Meta financiera	1729992	1729992	1	Ejecución financiera	0	0	0	1729992	1729992	100%	1729992	100%	100%	100%
356313-MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 11VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	295	295	1	Ejecución física			120	175	295	100%	295	100%	100%	100%
		Meta financiera	1358600	1358600	1	Ejecución financiera	0	0	507800.67	850799.33	1358600	100%	1358600	100%	100%	100%
356308-MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 10MA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	420	420	1	Ejecución física			416		416	99.05%	420	100%	99.05%	100%
		Meta financiera	1328520	1328520	1	Ejecución financiera	0	0	750775.26	0	750775.26	56.51%	1328520	100%	56.51%	100%
346038-CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	2186196	2186196	0	Ejecución financiera	217802.36	230212.7	219375.8	68515.56	735906.42	33.66%	2186196	100%	33.66%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5580260	5580260		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	5580260	100%	0%	100%
345987-CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	12	100%	0%	100%
		Meta financiera	5580260	5580260	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5580260	100%	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12713170.59	12941448.09		Ejecución fina	1341867.4	894555.04	804211.87	842603.99	3883238.3	30.01%	12131040.59	93.74%	30.55%	95.42%
336944-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALOJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA CHAQUIIYA SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	3	Ejecución física	370				370	24.67%	1500	100%	24.67%	100%
		Meta financiera	760000	760000	3	Ejecución financiera	187791.52	0	0	0	187791.52	24.71%	760000	100%	24.71%	100%
332689-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHURUNELES II, ALDEA PUJUIL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1160	1160	2	Ejecución física	130				130	11.21%	1160	100%	11.21%	100%
		Meta financiera	525000	525000	2	Ejecución financiera	67820.72	0	0	0	67820.72	12.92%	525000	100%	12.92%	100%
332424-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUARIXCHE, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1720	1720	2	Ejecución física					0	0%	1720	100%	0%	100%
		Meta financiera	775000	775000	2	Ejecución financiera	1809.7	0	0	0	1809.7	0.23%	775000	100%	0.23%	100%
332423-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ENCANTO, ALDEA PUJUIL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1280	1280	2	Ejecución física					0	0%	1280	100%	0%	100%
		Meta financiera	577575	577575	2	Ejecución financiera	1175.7	0	0	0	1175.7	0.2%	577575	100%	0.2%	100%
332688-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO KAYALA, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1720	1720	2	Ejecución física	430				430	25%	1720	100%	25%	100%
		Meta financiera	775000	775000	2	Ejecución financiera	194220.56	0	0	0	194220.56	25.06%	775000	100%	25.06%	100%
351657-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XIBAL	Metro cuadrado	Meta física	200	200	2	Ejecución física	125				125	62.5%	200	100%	62.5%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
351657-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XIBAL	Metro cuadrado	Meta financiera	525000	525000	2	Ejecución financiera	0	0	0	329287.04	329287.04	62.72%	525000	100%	62.72%	100%
339683-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TUN, CASERIO LOS CASTRO, ALDEA XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	2	Ejecución física					0	0%	1250	100%	0%	100%
		Meta financiera	530680	659400	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	659400	100%	0%	124.26%
295553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	349574.5	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
295552-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	410850	460833	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335025-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO MAYA KACHIQUEL, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	395226.12	395226.12	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	395226.12	100%	0%	100%
330891-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CARRETERA CA-1 HACIA CEMENTERIO COMUNITARIO, ALDEA CHAQUIYA CENTRAL SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	507198.83	507198.83	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	507198.83	100%	0%	100%
335751-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ESCUELA Y SECTOR LOPEZ, CASERIO ORATORIO, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	337420.89	337420.89	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	337420.89	100%	0%	100%
335029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NEBOYA, CASERIO LOS YAXÓN, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	490135.75	490135.75	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	490135.75	100%	0%	100%
355080-MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) 10A. AVENIDA ENTRE 7A. Y 9A. CALLE, BARRIO EL CALVARIO SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	1	Ejecución física					0	0%	1200	100%	0%	100%
		Meta financiera	172800	172800	1	Ejecución financiera	65.3	0	0	0	65.3	0.04%	172800	100%	0.04%	100%
345793-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL AREA RURAL CON DOTACION DE MATERIALES, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	9250	9250	1	Ejecución física					0	0%	9250	100%	0%	100%
		Meta financiera	1825510	1825510	1	Ejecución financiera	422700	630800	0	0	1053500	57.71%	1825510	100%	57.71%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciat Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
355116-MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, BARRIO SAN BARTOLO, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	1	Ejecución física					0	0%	1200	100%	0%	100%
		Meta financiera	136100	136100	1	Ejecución financiera	90	0	0	0	90	0.07%	136100	100%	0.07%	100%
346041-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%
		Meta financiera	3669674	3669674	0	Ejecución financiera	466193.9	263755.04	804211.87	513316.95	2047477.76	55.79%	3669674	100%	55.79%	100%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	12	0%	0%	0%
		Meta financier	30478873.25	30478873.25		Ejecución fina	2511064.8	2511390.6	1397806.8	0	6420262.35	21.06%	25910271.05	85.01%	21.06%	85.01%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	25910271.05	25910271.05	0	Ejecución financiera	2511064.87	2511390.6	1397806.88	0	6420262.35	24.78%	25910271.05	100%	24.78%	100%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4568602.2	4568602.2	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciat Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física		9493491	1	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3909497	4739047		Ejecución fina	169487.15	68900	58341.96	2687771.0	2984500.13	62.98%	4290364.42	90.53%	76.34%	109.74%
345868-APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	675000	675000	0	Ejecución financiera	29000	68900	58341.96	0	156241.96	23.15%	675000	100%	23.15%	100%
336977-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO XALAMA, ALDEA PIXABAJ SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	450	450	2	Ejecución física	75	75	150	150	450	100%	450	100%	100%	100%
		Meta financiera	760000	760000	2	Ejecución financiera	140487.15	0	0	619512.85	760000	100%	760000	100%	100%	100%
336951-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO MONTE MERCEDES, CANTON SACSIGUAN SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500	500	2	Ejecución física			250	250	500	100%	500	100%	100%	100%
		Meta financiera	860000	860000	2	Ejecución financiera	0	0	0	860000	860000	100%	860000	100%	100%	100%
336976-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO XOLBE, ALDEA EL TABLÓN SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	450	475	2	Ejecución física				270	270	56.84%	270	56.84%	60%	60%
		Meta financiera	760000	760000	2	Ejecución financiera	0	0	0	423761.17	423761.17	55.76%	423761.17	55.76%	55.76%	55.76%
336978-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO EL MIRADOR, ALDEA PUJUIL II SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	470	470	2	Ejecución física			200	270	470	100%	470	100%	100%	100%
		Meta financiera	784497	784497	2	Ejecución financiera	0	0	0	784497	784497	100%	784497	100%	100%	100%
314801-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , E.O.R.M. CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	120	120	2	Ejecución física					0	0%	120	100%	0%	100%
		Meta financiera	70000	899550	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	787106.25	87.5%	0%	1124.44%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7291388.53	8821746.83		Ejecución financiera	1922503.4	439647.33	602512.56	1563030.6	4527693.99	51.32%	8539111.29	96.8%	62.1%	117.11%
314777-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	1000	1000	2	Ejecución física	200	480			680	68%	1000	100%	68%	100%
		Meta financiera	1525000	1525000	2	Ejecución financiera	754946.7	340764.07	0	0	1095710.77	71.85%	1525000	100%	71.85%	100%
336982-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CARMEN, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	320	320	2	Ejecución física			100	220	320	100%	320	100%	100%	100%
		Meta financiera	1935930	1935930	2	Ejecución financiera	0	0	483598.16	1452331.84	1935930	100%	1935930	100%	100%	100%
335023-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MENDOZA, CASERIO VASCONSELO, ALDEA XAJAXAC SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	5	5	2	Ejecución física					0	0%	5	100%	0%	100%
		Meta financiera	65625	647485	2	Ejecución financiera	151754.3	0	0	0	151754.3	23.44%	647485	100%	231.24%	986.64%
339686-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 60 VUELTAS, CASERIO SAN JUAN, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	2000	2000	2	Ejecución física					0	0%	2000	100%	0%	100%
		Meta financiera	712000	892601.9	2	Ejecución financiera	463938.8	0	0	0	463938.8	51.98%	892601.9	100%	65.16%	125.37%
340080-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	25	25	2	Ejecución física					0	0%	25	100%	0%	100%
		Meta financiera	288441.6	360500	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	360500	100%	0%	124.98%
335015-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHURUNEL CENTRAL, ALDEA PUJUIL III SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	369124.93	369124.93	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	369124.93	100%	0%	100%
335016-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CASTRO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	250	250	2	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	158960	854800	2	Ejecución financiera	424621.9	0	0	0	424621.9	49.68%	854800	100%	267.13%	537.75%
345986-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
345986-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	Mes	Meta financiera	2236305	2236305	0	Ejecución financiera	127241.73	98883.26	118914.4	110698.83	455738.22	20.38%	1953669.46	87.36%	20.38%	87.36%
Eje Katun:		Recursos naturales hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	920	920	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10476397.05	17088263.7		Ejecución financiera	2791556.8	1758911.6	1848313.1	2846762.1	9245543.69	54.1%	16346682.39	95.66%	88.25%	156.03%
330863-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 8VA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 11VA. CALLE, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	562	562	3	Ejecución física	250	150			400	71.17%	562	100%	71.17%	100%
		Meta financiera	3207125	6396515.44	3	Ejecución financiera	2404176.1	406951.66	0	395997.24	3207125	50.14%	6396515.44	100%	100%	199.45%
332380-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 5TA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 13AV. CALLE SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	542	542	2	Ejecución física			271	271	542	100%	542	100%	100%	100%
		Meta financiera	4025000	4025000	2	Ejecución financiera	0	0	1848313.12	1435105.57	3283418.69	81.58%	3283418.69	81.58%	81.58%	81.58%
332367-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 10MA. CALLE ENTRE 7MA. Y 9NA. AVENIDA Y 9NA AVENIDA ENTRE 10MA. Y 11VA. CALLE SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	542	542	2	Ejecución física	100	221		221	542	100%	542	100%	100%	100%
		Meta financiera	2755000	2755000	2	Ejecución financiera	387380.7	1351959.96	0	1015659.34	2755000	100%	2755000	100%	100%	100%
335014-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	20	20	2	Ejecución física					0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	43302.05	675000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	675000	100%	0%	1558.82%
208051-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	120	120	2	Ejecución física					0	0%	120	100%	0%	100%
		Meta financiera	445970	3236748.26	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3236748.26	100%	0%	725.78%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3525160	3525160		Ejecución fina	212031	257934.8	191246.3	265757.17	926969.27	26.3%	3492392.18	99.07%	26.3%	99.07%	
345959-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	2458300	2458300	0	Ejecución financiera	137126	177781	112191.5	227049.9	654148.4	26.61%	2425532.18	98.67%	26.61%	98.67%	
345970-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	1066860	1066860	0	Ejecución financiera	74905	80153.8	79054.8	38707.27	272820.87	25.57%	1066860	100%	25.57%	100%	
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía																
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5308676	5308676		Ejecución fina	315577.17	368874.48	366603.37	320778.35	1371833.37	25.84%	5308676	100%	25.84%	100%	
345887-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	5308676	5308676	0	Ejecución financiera	315577.17	368874.48	366603.37	320778.35	1371833.37	25.84%	5308676	100%	25.84%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria.	Persona	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2189950	2189950		Ejecución fina	54328.2	15052.6	0	0	69380.8	3.17%	2189950	100%	3.17%	100%	
346043-APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	1404950	1404950	0	Ejecución financiera	32551.2	15052.6	0	0	47603.8	3.39%	1404950	100%	3.39%	100%	
346042-CAPACITACION TALLER (ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	785000	785000	0	Ejecución financiera	21777	0	0	0	21777	2.77%	785000	100%	2.77%	100%	
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a																
Personas Orientadas e Intermediadas en el Mercado Laboral	Persona	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2715560	2715560		Ejecución fina	243286.4	285565.9	363016.9	107024.81	998894.01	36.78%	2715560	100%	36.78%	100%	
346039-APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	2715560	2715560	0	Ejecución financiera	243286.4	285565.9	363016.9	107024.81	998894.01	36.78%	2715560	100%	36.78%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 6/01/2026 10:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e Inversión																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales																
Promoción de destinos turísticos de Guatemala	Evento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	600000	600000			Ejecución fina	12972	0	0	0	12972	2.16%	600000	100%	2.16%	100%
345940-CONSERVACION PARQUE RECREATIVO COMPLEJO TURISTICO MUNICIPAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	12972	0	0	0	12972	2.16%	600000	100%	2.16%	100%	
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países																
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Evento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000			Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
346044-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	

F:

Alcalde Municipal

