

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	18279025.9	18279025.9			Ejecución fina	299201.7	316617.7	182326.18	217182.46	1015308.04	5.55%	4739863.97	25.93%	5.55%
363868-CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2853800	2853800	0	Ejecución financiera	299201.7	316617.7	182326.18	217182.46	1015308.04	35.58%	1674638.07	58.68%	35.58%	58.68%
355384-MEJORAMIENTO CALLE CASCO URBANO (DOTACION DE MATERIALES), SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	1	Ejecución física					0	0%	1500	100%	0%	100%
		Meta financiera	647334	647334	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	647334	100%	0%	100%
372687-MEJORAMIENTO CALLE 9NA. CALLE ENTRE 6TA. Y 8VA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	169	169	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	842168	842168	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
353038-MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE 12VA. Y 16VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	290	290	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1883283	1883283	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
373973-MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AV. ENTRE 13VA. Y 14VA. CALLE Y 14VA. CALLE ENTRE 4TA. Y 5TA. AV Y 4TA. AV. ENTRE 14VA Y 15VA. SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	400	400	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1602074	1602074	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
356307-MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2417891.9	2417891.9	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2417891.9	100%	0%	100%
372753-MEJORAMIENTO CALLE 9NA. AVENIDA ENTRE 1RA. Y 4TA. CALLE Y 4TA. CALLE ENTRE 8VA. Y 9NA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	280	280	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1617358	1617358	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
372694-MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 5TA. Y 8VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	160	160	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1253612	1253612	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
372691-MEJORAMIENTO CALLE 8VA. CALLE ENTRE 3RA. AVENIDA A Y 6TA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	223	223	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1395571	1395571	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
363947-MEJORAMIENTO CALLE 9NA. AVENIDA ENTRE 11VA. Y 13VA. CALLE Y 13VA. CALLE ENTRE 9NA. Y 8VA. AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	215	215	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1369808	1369808	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
372686-MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA ENTRE 11VA. Y 16VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	380	380	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2396126	2396126	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	9792100	9792100		Ejecución financiera	770028.42	839387.79	850983.01	1003144.8	3463544.07	35.37%	7052784.2	72.03%	35.37%	72.03%
363864-CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	9792100	9792100	0	Ejecución financiera	770028.42	839387.79	850983.01	1003144.85	3463544.07	35.37%	7052784.2	72.03%	35.37%	72.03%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8902186	8902186		Ejecución financiera	953699.57	1636923.8	708875	890430	4189928.37	47.07%	4634208.87	52.06%	47.07%	52.06%
363881-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	3790540	3790540	0	Ejecución financiera	953699.57	1066523.8	384275	890430	3294928.37	86.93%	3294928.37	86.93%	86.93%	86.93%
375101-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACIÓN DE MATERIA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2026**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
375101-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACIÓN DE MATERIA	Metro cuadrado	Meta financiera	162905	162905	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295552-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	460833	460833	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
374941-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN BUENAVENTURA, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	325	325	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	759987	759987	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
373065-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	210	210	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	665000	665000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
375080-CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL (DOTACION DE MATERIALES), SECTOR MINERVA, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	6	6	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	174066	174066	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
375105-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACIÓN DE MATERIALES), CASERIO EL POTRERO, ALDEA EL TABLÓN SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	750	750	1	Ejecución física					0	0%	750	100%	0%	100%
		Meta financiera	213650	213650	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	213650	100%	0%	100%
375072-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) EN ALDEAS DE LOS ENCUENTROS, PIXABAJ, XAJAXAC, EL TABLON, SACSIGUAN, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física		200	100		300	100%	300	100%	100%	100%
		Meta financiera	895000	895000	1	Ejecución financiera	0	570400	324600	0	895000	100%	895000	100%	100%	100%
359244-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACIÓN DE MATERIALES) SECTOR TANIEL, CASERIO EL PROGRESO, ALDEA PUJUIJIL I SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1140	1140	1	Ejecución física					0	0%	1140	100%	0%	100%
		Meta financiera	230630.5	230630.5	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	230630.5	100%	0%	100%
375093-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	175000	175000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
295553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
295553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOS	Metro cuadrado	Meta financiera	349574.5	349574.5	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
372764-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SICAJAU, CASERIO MONTE MERCEDES, CANTON SACSIGUAN, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1025000	1025000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financier	34330565	34330565		Ejecución fina	3284955.7	3543279.1	4203481.5	3394355.7	14426072.21	42.02%	26663876.37	77.67%	42.02%	77.67%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	28735324	28735324	0	Ejecución financiera	3284955.72	3543279.18	4203481.56	3394355.75	14426072.21	50.2%	26663876.37	92.79%	50.2%	92.79%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5595241	5595241	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDOC)	Persona	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1458448.83	1458448.83			Ejecución fina	32073.47	10590	384438.83	88000	515102.3	35.32%	984100.3	67.48%	35.32%	67.48%
363858-APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Persona	Meta física	23183	23183	0	Ejecución física	1931.75	1931.75	1931.75	1931.75	7727	33.33%	15454	66.66%	33.33%	66.66%	
		Meta financiera	937000	937000	0	Ejecución financiera	32073.47	10590	49000	88000	179663.47	19.17%	648661.47	69.23%	19.17%	69.23%	
375104-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (DOTACIÓN DE MATERIALES), EORM CASERIO CHIRIJ IXIM, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	36	36	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	186010	186010	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
336976-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO XOLBE, ALDEA EL TABLÓN SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	159	159	1	Ejecución física			159		159	100%	159	100%	100%	100%	
		Meta financiera	335438.83	335438.83	1	Ejecución financiera	0	0	335438.83	0	335438.83	100%	335438.83	100%	100%	100%	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2490164	2490164		Ejecución financiera	326882.59	213148.64	202324.56	197315.51	939671.3	37.74%	1848413.15	74.23%	37.74%	74.23%
363844-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1962800	1962800	0	Ejecución financiera	326882.59	213148.64	202324.56	197315.51	939671.3	47.87%	1848413.15	94.17%	47.87%	94.17%
375077-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL ADELANTO, ALDEA PUJULIL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	310000	310000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
376359-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	217364	217364	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	13221977	4905930			Ejecución fina	0	2975000	0	0	2975000	60.64%	2975000	60.64%	22.5%	22.5%
354679-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	1200	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	8316047	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
332380-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 5TA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 13AV. CALLE SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	542	542	0	Ejecución física		542			542	100%	542	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	2975000	2975000	0	Ejecución financiera	0	2975000	0	0	2975000	100%	2975000	100%	100%	100%	100%
372336-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 13VA. CALLE ENTRE 3RA. Y 5TA. AVENIDA BARRIO EL CARMEN SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	240	240	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	1930930	1930930	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3459800	3459800			Ejecución fina	392448.6	297261.93	442862.07	288568.7	1421139.3	41.08%	2763890.64	79.89%	41.08%	79.89%
363848-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	2161000	2161000	0	Ejecución financiera	225054.6	168299.43	334306.29	206557.7	934218.02	43.23%	1930519.02	89.33%	43.23%	89.33%	89.33%
363854-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	1298800	1298800	0	Ejecución financiera	167394	128962.5	108555.78	82009	486921.28	37.49%	833371.62	64.16%	37.49%	64.16%	64.16%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía																
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	11367000	11367000		Ejecución fina	549094.31	393246.36	503147.46	278155.68	1723643.81	15.16%	3060715.88	26.93%	15.16%	26.93%	
363872-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Persona	Meta física	23183	23183	0	Ejecución física	1931.75	1931.75	1931.75	1931.75	7727	33.33%	15454	66.66%	33.33%	66.66%	
		Meta financiera	5362000	5362000	0	Ejecución financiera	549094.31	393246.36	503147.46	278155.68	1723643.81	32.15%	3060715.88	57.08%	32.15%	57.08%	
373303-MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2303	2303	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	6005000	6005000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria.	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2376300	2376300		Ejecución fina	554779.7	103063.7	251551.4	140422.7	1049817.5	44.18%	2112742.8	88.91%	44.18%	88.91%	
363883-CAPACITACION TALLER (ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%	
		Meta financiera	1050000	1050000	0	Ejecución financiera	26304	64640	170450	16325	277719	26.45%	901249.5	85.83%	26.45%	85.83%	
363887-APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Persona	Meta física	23183	23183	0	Ejecución física	1931.75	1931.75	1931.75	1931.75	7727	33.33%	15454	66.66%	33.33%	66.66%	
		Meta financiera	1326300	1326300	0	Ejecución financiera	528475.7	38423.7	81101.4	124097.7	772098.5	58.21%	1211493.3	91.34%	58.21%	91.34%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a																
Personas Orientadas e Intermediadas en el Mercado Laboral	Persona	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2488500	2488500			Ejecución fina	528475.7	180050.9	269745.8	148914.9	1127187.3	45.3%	1833411.5	73.68%	45.3%	73.68%
363875-APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Persona	Meta física	23183	23183	0		Ejecución física	1931.75	1931.75	1931.75	1931.75	7727	33.33%	15454	66.66%	33.33%	66.66%
		Meta financiera	2488500	2488500	0		Ejecución financiera	528475.7	180050.9	269745.8	148914.9	1127187.3	45.3%	1833411.5	73.68%	45.3%	73.68%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales																
Promoción de destinos turísticos de Guatemala	Evento	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7579920	16522197			Ejecución fina	12500	46800	2250	0	61550	0.37%	322771.5	1.95%	0.81%	4.26%
363891-CONSERVACION PARQUE RECREATIVO COMPLEJO TURISTICO MUNICIPAL, EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	12	12	0		Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	967000	967000	0		Ejecución financiera	12500	46800	2250	0	61550	6.37%	322771.5	33.38%	6.37%	33.38%
353560-CONSTRUCCION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	1200	1200	1		Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1451920	2566970	1		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
354675-CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	1		Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2005000	4415000	1		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
354671-CONSTRUCCION MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	700	700	1		Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3005000	8422227	1		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
375089-MEJORAMIENTO SALON (DOTACION DE MATERIALES) CASA PATRONAL, EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	150	150	1		Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	151000	151000	1		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SOLOLA

Fecha y Hora: 4/09/2026 16:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países																
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Evento	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000			Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
363889-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Evento	Meta física	1	1		0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F:

Alcalde Municipal

